

清远市工业和信息化局

关于 2023 年全市行政村通信线路 整治完成情况的通报

各县（市、区）工业和信息化主管部门，市通信建设管理办公室，中国电信清远分公司、中国移动清远分公司、中国联通清远市分公司、广东广电网络清远分公司：

根据市委实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于印发〈清远市 2023 年乡村建设及农村人居环境整治提升工作任务清单〉的通知》精神，围绕“百千万工程”，按照年底前圩镇及行政村“三线”整治完成率达到 80% 的任务目标，市、县（市、区）两级工业和信息化部门统筹协调各通信运营商，开展全市圩镇及行政村开展通信线（电视线）架空管线整治工作，通过加大资源投入，解决行政村光缆线路脱落、走线杂乱及废线问题，2023 年农村通信线（电视线）整治工作总体完成情况良好，现将有关情况通报如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，我市 1078 条行政村中，已完成 1001 条行政村通信线路（广播电视线路）整治工作，整治完成率达 92.86%，超额完成 2023 年我市农村通信线路整治 80% 的任务目标，各县（市、区）行政村通信线路整治完成情况见附表。

2023年度清远市行政村通信线路整治完成情况数据统计表

序号	区县	镇总数	村委总数	总整治完成数量	总完成率
1	清城区	8	96	95	98.96%
2	清新区	8	182	182	100.00%
3	英德市	24	281	229	81.49%
4	连州市	12	164	153	93.29%
3	佛冈县	6	78	69	88.46%
5	连山县	7	49	48	97.96%
4	连南县	7	70	69	98.57%
7	阳山县	13	158	156	98.73%
	全市	85	1078	1001	92.86%

清远市工业和信息化局

2024年1月22日